

Il Responsabile

Torino, 08 settembre 2017

Protocollo .....

Ci .....

Oggetto: Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte mediante locazione finanziaria. (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16).

**ELEMENTI PER LA RISPOSTA ALLA INTERROGAZIONE N. 1589 DELLA CONSIGLIERA GIANNA GANCIA.**

La Consigliera regionale chiede alla G.R.:

*"Quali provvedimenti intenda intraprendere affinché il "palazzo unico della Regione" venga celermente ultimato e quali costi aggiuntivi sono previsti a carico dei cittadini".*

In data 8 giugno 2017 è stato sottoscritto l' "Atto aggiuntivo al contratto di appalto per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte".

In data 22 giugno 2017 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori.

Il tempo utile per il completamento dei lavori è definito in 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale. Salvo ulteriori tempi derivanti da future varianti e/o da eventi ad oggi non previsti né prevedibili, il termine per l'ultimazione dei lavori è il 15.08.2018.

Non ci sono costi né costi aggiuntivi previsti a carico dei cittadini, in quanto si tratta di un contratto finanziato con la formula del "leasing in costruendo", per cui gli stati di avanzamento dei lavori vengono pagati dall'ATI finanziatrice, mentre la Regione Piemonte inizierà a pagare il canone a partire dal Collaudo dell'opera.

Arch. Maria Luisa Tabasso