

13:53 11 GEN 2018

A010AD

Torino, 06/12/2017

Il Vice Presidente

Prot. n. 1264 BPE00 Cl. 1.60.40.3

Consiglio Regionale del Piemonte

MINIMARINA III III A00001392/A0300C-01 11/01/18 CR CL. 02-18-04/1818/2017/X

Al Consigliere regionale del Piemonte Roberto RAVELLO

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro LAUS

e p.c. Alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del Piemonte Settore Relazioni Istituzionali della Giunta

Oggetto:

Risposta interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 1818 "Fondazione 20 Marzo 2006: a cosa sono dovuti i ritardi nell'esecuzione degli interventi nelle valli olimpiche?"

1. Quale sia l'ammontare delle risorse impegnate, su quali progetti e quali sia lo stato di avanzamento su ogni singolo progetto

Sulla base della disponibilità finanziaria comunicata dal Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 a tutto il 2016 pari a 43 milioni di Euro, sono stati impegnati 42.951.693 €, come si evince dal documento "L65 PIANO ATTIVITA'agg settembre 2017" allegato alla presente

2. Quali siano le risorse ancora disponibili

Nel 2017 il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 ha comunicato la disponibilità finanziaria in due momenti successivi: 7 milioni di Euro a febbraio 2017 e 30 milioni di Euro a luglio 2017 nell'ambito di una audizione del Collegio Fondatori della Fondazione 20 Marzo 2006, per complessivi 37 milioni, sulla base dei quali la Fondazione proporrà al Collegio dei Fondatori del prossimo 14 dicembre la programmazione del terzo stralcio del piano complessivo degli interventi.

In senso lato si rammenta che la determinazione delle risorse ancora disponibili sono competenza del Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006



3. Per quali motivi non è stato possibile avviare la restante parte dei lavori e quali tempistiche sono previste per la realizzazione degli stessi

La Legge 65/2012 individua tre soggetti attuatori:

- la Fondazione 20 Marzo 2006 individua la tipologia e la priorità degli interventi;
- il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 dispone le risorse finanziarie;
- SCR Piemonte S.p.A. è la stazione appaltante.

Attraverso la programmazione la Fondazione ha impegnato 42.951.693 € su 43 milioni di Euro.

I procedimenti aperti da SCR Piemonte come unica stazione appaltante prevedono:

- Opere ultimate nel 2017 per € 6.191.116,58
- Opere ultimate entro il 2018 per € 13.459.086,32
- Opere ultimate in fase di progettazione avanzata, apertura cantieri nel 2018:
- € 10.189.490,55
- Interventi avviati e allo studio con i soggetti istanti: € 10.112.000
- Interventi in attesa di definizione da parte del comune istante: € 3.000.000

4. Se la Giunta ha notizie rispetto all'eventuale proroga di Agenzia Torino 2006

Risulta che vi sia la volontà di rinnovare la proroga per un altro anno.

Cordiali saluti

Aldo Reschigna

(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i)

18. aspropo	i), despe	i Labour	12LEGFR1C	V.V.	į	16,819.11	DA DES MAIL		1	is and	VICTORY			i i	i kalina	İ	li	į	İ		eckare vi	ı	1	istaecue.	Ī	18.00	1	COORT	مالة ا
Realizzazione campi da tennis San Sicario	RIPRISTINO pista Orsera e realizzazione sottopasso PATTEMOUCHE	SISTEMAZIONE AREA FREESTYLE SISTEMAZIONE GRAN PISTA PONTE PRARIONO	SOTTOPASSO SCIOVIA CIATLET	REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA MIANDETTE	Interventi menutenzione Pala Alpitour	Studio di Fattbilià degli interventi di recupero e nfunzionalizzazione dei complesso di Torno Esposizioni	Affidamanto della voriante urbanistica "semplificata" con procedura SUAP as sensi del conime 4. dell'art. 17bs della LR 56/1971 e s.m.i. relativa all'area bob di Casana Torinese	Polenziamento e integrazione stazioni di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melazel- Les Arneuds-Coloniion.	Migikoramanio compransorio COLOMION spa BARDONECCHIA	RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DEL FREESTYLE CON INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE	Messa in sicurezza plate nol comprensorio sciistico nel Comune di Chiomonte	MYTERFENT DI MANUTENZIONE STRADROMANIA DELL MIPUMOTO DI FONDO E DEL SALTO GUARI E IMPUMOTO DI FONDO E DEL SALTO	INVTERVENTI DI MANUTENZIONE STRACIRDIANNIA DELL'IMPIANTO DI FONDO E DEL SALTO LOMO A (contrainta idirodistinca)	RIQUALIFICAZIONE « INNEVAMENTO PISTA "LA CROCE"	PALAGHIACCIO TAZZOLI NYTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE & PISTA CURLING Z	PALAGHIACCIO TORRE PELLICE MTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE	Sostiuzione sciovis Rio Gevard con tappeto di risalite.	DELL'AIPMATO SOLARE TERMICO DEL PALAGHIACCIO DI PAIRROLO	And the second second second second second	NATABINACIO DI MERODISTI DEL	Chapter of management of the property of the chapter of the chapte	mens y carby d Immunicas ROVIES impostation Court	Improved Second is Cospes Second Second is Cospes Second Second Second Second Inc.	improved a regard in magnitum the second of incomplishing insulation Company.	ina verif hadre of subspligateds fluidge best degree	Industrial Decisio di Butteramento Addiedio Section		ATTENDED TO THE PROPERTY OF TH	DIEDONT≡
8	1 65	. 68	23	1 62	7 88	1.65	1,65	1.65	758560 7 65 +	1 65	68	165	78. 4	68.	7 63	1 65 + 1285-00	1 65	1 65		L ex				â	•			Partor	MONITOR
TOMASINI	SIAZZU	TOMASINI	SMZZU	SWZZU	MANTO	MANTO	TRINCIANTI	CERASO	MANTO	манто	NIVRERA	TRINCIANTI	15 and Shares	NIVRIERA	MANTO	MANTO	CERASO	нанто	BA2294	CBN/HED	Buckey	####TO	MATE	MATO	green.	MANTO		Ę	AGGIO AV
597.751,80	748 444 61	682 053,89	164.292.50	193.625,00	2.096.280.60	996.602.88	40.000,00	1.015.864.00	2.396.751.94	2.980.540,29	709.631.92	1 641 000,00	r cheusche	1 365 600.00	4 373 597,32	2.940.000,00	168.016.06	2.294.000,00	. W. W. W.	458,000,00	90,000,00	59.500.00	42.30Q.00	*44.000.0H	47,000,00	57.000,00	MARCL	and days of da	ANZAMENTO INTERV
07/2016	04/2014	04/2014	04/2014	04/2014	11/2016	10/2015	09/2017	09/2017	04/2016	04/2014	04/2014	04/2014	04/2014	04/2014	04/2014	04/2014	09/2017	04/2014	04/2014	04/2014	11/2015			07/2015				ANNO.	ENTI FL
441.493	525.816	499,423	120.000	151.000	0	41.000		0	0	310.000	47 000		35.00	149,000	330.000	281.000	0	154,000	115.000	386.000	15.000			213.000			\$3	SOUTH OTHER	JNZIONE INF
0	6.339	8.000	93,000	16.000	0	34.000		0	0	42.000	8.000		35 000	5.000	180.000	12.000	0	104.000	115.000	347.000	0			213.000	•			CONSERTE	RASTRUTTU
Nel mese di sellanbre interenno i lavon con fine lavoli pravitta entro dicembre.	Sono in coreo i lavori iniziati il 177717 con previatore di fine invori entro dicembre.	E stata approvata la peridia di variante, nel masa di appato sono ripresi i lavori con conclusione prevista entro disembre.	E'in corso la redazione della Plerizie di variante per impreviato pediogico	Sono in corso i lavori con ritando devuto a difficoltà di approvigionamento forniture de parte dell'impresa.	Sono ștali eceguili sondegy. E'm coreo le Progettazione Esecutiva	A seguito delle verifiche effettuate dal Comune di Torto il contatto è stato sipulato. Dal meso di selembre sono siate avviato le atività di progettazione.	belevento appario altifibulio, sono in corso le allivela propedeutiche all'esecuzione dell'attivata	Internanto appana attribuito, sono in corso ia vandiche al progetto Esacultro consegnato, ed el in corso la pradispositione depli alti par la massa a gara finalizzato alle malizzatione delle opere mella simpione 2018	L'infermento e siato suddivisto in iosis, akturi ancicia del definisti.	E in corso la validazione al fini dalle autorizzazioni comunali -Sano in corso le verifiche per gli exporpri dell'area ecologica, seguri è approvazione finog definitivo	El stato approvato de parte di SCR è propetto Definitivo ed è in corso le CdS	E in costo la CdS con premitore chiusura nel mese di novembra. Seguirà propattazione esecutiva.	Fondazione he comuné ato ad SCR la expensione dell'intervento	Et state prompaña la domite dalla propensazione dell'intère a aeguino della caralterizzazione dei materiale finite operami per conseniere la coordinatione agli onti interessati.	E'in corso la valutazione delle offerte da parte della Commissione	Nel mese di seltembre e stata pubblicata in gara lacori.	Not moso di soltombre si concludera la procedura di gere per la formitura cho verrà effettueta entro dicembre	incio lavori previato per Novembra. El in corso l'estività della commassiono di gara	Carderi ullimate e in leves con le previsioni	intervento concluso mediante emassione di certificato di regiolere essouzione in date 26 reggio	Carolaer ultimable in limes con la previsiona	Cariber ultimatie in Gree con le previsione	Capiteri ultimati e in linea con fe previsioni	Canteri utimati e in linee con le previsioni	Carlhan ultimatile in lines con la previsiona	Cariberi ultimati e in limes con le previsiona		\$	MONITORAGGIO AVANZAMENTO INTERVENTI FUNZIONE INFRASTRUTTURE INTERVENTI LEGGE 65.
																											 -	2015	AGGIORNAMENTO:

Consiglio Regionale del Piemonte



Γ		OA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA DEFRINGE	DA DEFINIRE	161857071	16(-8640)	1	181,63906	161,06305	tca et a	สแก
a) TOTALE IMPEGNATO DA FONDAZIONE (L.65)+L.285 E GESTITO SCR (E)		COMUNE DI YORINO RE In fase di delimizione Riqualificazione compendio arcate EX MOI di Tomno	COMUNE DI SESTRIERE In fase di dimizioni interventi mistrii agli adaguamenti dali inchizo di dimizioni interventi mistrii agli adaguamenti dali Mondottillure comnesse alle gave di sci alpino di Coppea dali Mondottillure comnesse alle gave di sci alpino di Coppea dali Mondottilluro di Coppea COMUNE DI TORINO LI di Tavoni LI di Tavoni LI di Tavoni		COMUNE DI CESANA E Completamento scavi e valonzzazione area archeologica presso à sdo del BOB	Miglioramento del punto di vista sciistico del comprensorio RE Via Laitea (Cesana-Pragelato-Sauze d'Outr-Sastriere- Sanscano)	Punti informativi per la valorizzaizone e la promozone lunsifice	Sosfituzione generatori da ripve e fance (Sesfriere)	Sostitutione generator de neve e tence (Sauze d'Outx)	Sostituzione generatun da neve e lance (Cesana Sansicaro)	Sostituzione generatori da neve e lance (Claviera)		UNC N DEMOCITE
E (1.65)+1.285 E		ā	۲ 65	1.65	. 85	L es	1 65	7 65	23.	.8	683	1 POTOTAL	MONITOR
GESTITO SCR (E)		non ancora nominato	non ancora nominato	non ancora nominato	non ancora nominato	non ancora nominato	SIAZZU	MANTO	MANTO	MANTO	MANTO	-	AGGIO AVA
42,951,693,45		3.000.000.00	2.000 000.00 3 000 000.00		370.000,00	5.112.000.00	130.000.00	324,848,17	453 866,76	716,774,03	224.511,04	Manager Manage	ANZAMENTO INTERI
-		da avviare	da avviere	da avviare	da avviare	da avviare	02/2016	04/2016	04/2018	04/2016	04/2016	AVVD BUOCES	VENTI FI
							90.000	258.370	392.801	528.711	184.632	MECHTO MECHATO CONTRATTI NA NCL.	UNZIONE INFR
					,		0	0	ø	0	0	AATTURATED PARKET	ASTRUTTU
D. C.	TOTAL .	SCR rimane n afesa della dicumentazione fecnica da parte di Fondazione e Comuno par la definizione dell'Organo dell'intervendo.	SCR mane in alleza della documentezione fecnica de juarle di Fondazione e Comene per la delizzione dell'Oggadio dell'intervento	SCR rimane in allesa della documentazione tecnica de parte di Fondazione e Comana par la delivazione dell'oppado dell'internazio	E' satio effetuato un primo incontro atto a definite il quadro esigenziate da parte della Septembrotenza	SCR irinano in atlesa di indecazioni circa l'oggetto dell'intervento da parte di Fondazione 20 merzo.	E'm corso la forniura con conclusione prensta in oliobra	E' stato polividuato il Fornitore ed è in corao la fornitura che si completerà entro novembre	E state individuals if Formators and a in colono la formation that at companions were november	E stato individuato il Forniture ad è in corso la fornitura che si campietoriti antro rovembre.	El salo individualo si Fornitore ed è in corso la fornitura che si complete di endro novembre	oors	MONITORAGGIO AVANZAMENTO INTERVENTI FUNZIONE INFRASTRUTTURE INTERVENTI LEGGE 65.
PROGETTAZIONE - COS - AFFIDAM: LAVORI	PROCEAMMAZIONE											CID 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AGGIORNAMENTO:
	EXECUZIONE LA VORT		Control of the contro									M III II	et-17
INTERV. CONCLUSI	CONTENZIOSO											A III II	