

L'Assessore

A01000 3797

15:38 6 NOV 2017

Data, 30-10-2017

Prot. 1045/SAN

Class. 1.50.40, 17/2017 C/SAN, 37

Al Consigliere regionale
Alessandro Manuel BENVENUTO
Gruppo Lega Nord

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00041587/A0300C-01 07/11/17 CR



Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

e p.c. Al Direttore del Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale
Raffaella Scalisi

2.18.1/202/2014 X

LORO SEDI

Oggetto: risposta all' interrogazione ordinaria a risposta scritta n.° 202 "Avvio cantiere della nuova struttura ospedaliera di Venaria Reale" del Consigliere Benvenuto.

Egregio Consigliere,

abbiamo più volte parlato del tema della realizzazione del nuovo polo di Venaria e l'ho fatto rispondendo in Aula a varie question time.

Ecco un aggiornamento al 30 agosto scorso.

La costruzione, in corso d'opera, è oggetto lungo tutte le fasi di lavorazione di uno stretto e costante controllo congiunto da parte dei Servizi Tecnici dell'ASL TO3 e della SCR la Società di committenza regionale che ha seguito fin dall'inizio le fasi di progettazione, affidamento lavori e realizzazione di questa importante opera. L'obiettivo è ovviamente quello di verificare ed affrontare con immediatezza ogni eventuale contrattempo e garantire il rispetto dei tempi di realizzazione secondo il cronoprogramma previsto. Il 30 agosto si è svolto a Venaria l'ultimo, in ordine di tempo, dei molteplici sopralluoghi e verifiche a cura della Commissione di collaudo, presenti il Direttore lavori, i Responsabili della Sicurezza, le imprese e gli ingegneri della Società SCR e del Servizio tecnico dell'ASL TO3. La data prevista per l'ultimazione dei lavori è confermata per l'inizio del 2019 infatti ad oggi si è rilevato solo un lieve ritardo di circa un mese (dovuto a cause di forza maggiore maltempo invernale compreso) che comunque verrà recuperato dalle imprese entro fine anno.

Dunque con l'avvenuta ultimazione, ad oggi, di tutte le solette e delle opere strutturali connesse, si è potuto già iniziare la costruzioni delle pareti divisorie (20 mila mq di murature per ogni piano) e successivamente nell'autunno verrà iniziata l'impegnativa fase impiantistica. L'ASL TO3 e la Società SCR hanno richiesto ed ottenuto dalle imprese di confermare il consistente aumento delle maestranze impegnate nei lavori a suo tempo previsto tant'è che da ottobre 2017 i lavoratori in cantiere passeranno dagli attuali 20 a 75/80 lavoratori.

Al termine dei lavori, che prevedono un investimento di 17 milioni di euro frutto di una sinergia fra Stato, Regione e ASL TO3, questo moderno Polo Sanitario nel quale confluiranno tutti i servizi territoriali, distrettuali e specialistici diverrà a pieno titolo punto di riferimento per un'area di oltre 100.000 abitanti .

Cordiali saluti.

Antonio Saitta

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)