

*(I lavori iniziano alle ore 10.03 con l'esame del punto all'o.d.g.  
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

\*\*\*\*\*

OMISSIS

**Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 297 presentata dal Consigliere Valle, inerente a "Stato di avanzamento dei lavori in corso presso l'ospedale Martini"**

**PRESIDENTE**

Procediamo con l'esame dell'interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 297.  
La parola al Consigliere Valle per l'illustrazione.

**VALLE Daniele**

Grazie, Presidente.

In realtà, abbiamo già affrontato questo tema in Aula.

Sono trascorsi ormai alcuni mesi e la settimana scorsa ho anche avuto modo di fare un sopralluogo sulla struttura, quindi ritenevo utile fare un punto fermo sulla situazione dei lavori. In particolare, come siamo messi sull'avanzamento dei lavori, perché in questi giorni dovrebbe essere prossima l'apertura del sesto piano e qual è la data prevista per l'ultimazione dei lavori (quando ne abbiamo discusso a settembre era prevista per la metà del 2015, ma è chiaro che questa data non potrà essere rispettata, proprio perché il ritardo accumulato lo rende impossibile) e che a punto siamo sulla procedura di accordo bonario, per via dei ritardi e per via dei cambiamenti del capitolato.

Grazie.

**PRESIDENTE**

Prego, Assessore Saitta.

**SAITTA Antonio**, *Assessore alla sanità*

Forse la mia risposta è incompleta, perché so che il collega ha avuto modo di effettuare un sopralluogo.

Mi è stato riferito dall'ingegner Lombardi, direttore tecnico e RUP dei lavori, il risultato di quell'incontro e ho qui una relazione, ma dirò cose che il collega saprà perfettamente, essendo stato particolarmente attivo, ed è giusto che sia così.

In sintesi: i lavori al sesto piano sono conclusi e sono in corso, come lei sa, interventi di sanificazione disposti dalla direzione sanitaria.

Per quanto riguarda il quinto e il quarto piano, il programma lavori concordato con la direzione sanitaria prevede che possano riprendere una volta che i due piani risultino liberi: per fare questo esiste un cronoprogramma di trasferimenti, secondo il quale: l'attività del terzo

piano lato est venga trasferita al sesto piano lato est; l'attività del quarto piano lato ovest venga trasferita al sesto piano lato ovest; l'attività del quinto piano lato ovest venga trasferita al terzo piano lato est.

È un gioco di parole, ma il collega sa perfettamente, perché ha avuto modo di vedere di persona.

I lavori potranno quindi ripartire una volta effettuati questi trasferimenti e dovrebbero avere - secondo quanto stimato dai tecnici dell'ASL - una durata di sei mesi per semipiano.

Tutto questo confermando e garantendo la funzionalità del Martini. Ad ogni modo è disponibile la relazione puntuale e precisa del direttore ingegner Maria Teresa Lombardi, ed anche un'altra relazione più precisa.

### **PRESIDENTE**

Grazie, Assessore Saitta.

Dichiaro chiusa la trattazione del sindacato ispettivo.

*(Alle ore 10.15 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

*(La seduta ha inizio alle ore 10.16)*