

Torino, 27.05.2025

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Davide NICCO

Al Consigliere regionale del Piemonte
Mauro CALDERONI

Gruppo consiliare
Partito Democratico

**RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 339 PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE MAURO CALDERONI**

**“Stato di avanzamento degli interventi PNRR in provincia di Cuneo (Case della
Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali). ”**

L'Interrogante interpella il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore:

“per sapere

1. qual è lo stato di avanzamento effettivo e aggiornato di ciascuno degli interventi previsti in provincia di Cuneo (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative);
2. se esistano ad oggi ritardi o criticità che mettano a rischio il rispetto della scadenza prevista dal PNRR;
3. quali azioni concrete stia mettendo in atto la Regione Piemonte per monitorare e sollecitare l'attuazione degli interventi;
4. quale sia l'ammontare complessivo delle risorse stanziato ad oggi, distinguendo tra:
 - finanziamenti derivanti dal PNRR;
 - finanziamenti provenienti da altre fonti statali o regionali;
 - eventuali ulteriori fonti di finanziamento, comprese quelle derivanti da fondi propri delle ASL o da accordi di programma stipulati con enti locali.”

RISPOSTA

Al fine di più compiutamente e precisamente rispondere all'interrogazione, si ritiene opportuno distinguere gli ambiti di competenza della ASL CN1 e della ASL CN2.

Per quanto attiene alla prima delle due Aziende, onde consentire una maggiore comprensibilità dell'effettivo stato di avanzamento degli interventi, si produce un prospetto aggiornato, unico e cumulativo, riportante nell'ordine:

- l'indicazione dell'intervento;
- le risorse economiche e relativi importi (in risposta al quesito n. 4);
- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, aggiornato ed espresso in termini percentuali, assieme alle date di termine dei lavori (in risposta al quesito n. 1);
- l'esposizione sintetica delle criticità emerse e delle azioni adottate (in risposta al quesito n. 2).

Si precisa che tutte le opere riguardanti le COT sono concluse ed allo stato attuale, già operative. Pertanto, per le predette opere, sono stati raggiunti ampiamente le *milestones* ed i *targets* previsti dal PNRR.

Misura	CUP	DESCRIZIONE CUP	STATO OPERA
M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2	I29J21016500006	CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT CUNEO	CONCLUSA E' GIA' OPERATIVA
M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2	I99J21016380006	CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT MONDOVI'	CONCLUSA E' GIA' OPERATIVA
M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2	I19J21016700006	CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT SALUZZO	CONCLUSA E' GIA' OPERATIVA
M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2	I49J21016760006	CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT SAVIGLIANO	CONCLUSA E' GIA' OPERATIVA

Quanto ad ASL CN2, si rappresenta quanto segue.

1) - COT di Bra. Lavori conclusi, collaudo intervenuto in data 29 dicembre 2023. Attiva;

- COT di Alba. Lavori in fase di ultimazione, conclusione prevista per giugno 2025;

- Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo. Lavori in corso, eseguiti al 35%. Ultimazione prevista per fine ottobre 2025.

I suddetti progetti sono stati finanziati nell'ambito del PNRR.

2) Non si rilevano al momento ritardi o criticità rispetto al termine di scadenza previsto dal PNRR.

3) In merito agli altri progetti NON finanziati ex PNRR e perciò non ricadenti nelle relative scadenze, si evidenzia:

- Casa/Ospedale della Comunità di Bra. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88.

Conclusa la Conferenza dei Servizi e la validazione del PFTE.

Avvio gara per affidamento progetto esecutivo e lavori (appalto integrato) previsto entro fine maggio 2025;

- Casa/Ospedale della Comunità di Alba. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88.

In corso la Conferenza dei Servizi e la validazione del PFTE prevista entro fine maggio 2025.

Avvio gara per affidamento progetto esecutivo e lavori (appalto integrato) previsto entro fine giugno 2025;

- Casa della Comunità di Cortemilia. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88.

PFTE approvato dall'ASL in data 01 settembre 2023 ed inviato in Regione lo 07 settembre 2023;

- Casa della Comunità di Canale. Finanziamento ex art. 20 L. 67/88.

PFTE approvato dall'ASL il 19 gennaio 2024 ed inviato in Regione il 29 gennaio 2024.

Per la Giunta regionale

l'Assessore

Roberto Biondi